



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: 3/2024

číslo smlouvy objednatele: _____

Název díla: **Přístavba mateřské školy**

Místo plnění díla: *Mateřská škola Boršov nad Vltavou, Ke Školce 30, 373 82 Boršov nad Vltavou, pozemky p.č. 174/1 a 174/2 v k.ú. Boršov nad Vltavou
ZUJ 544299 Boršov nad Vltavou, NUTS CZ0311544299 okres České Budějovice*

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Obec Boršov nad Vltavou

sídlo: Obecní 52, 373 82 Boršov nad Vltavou
zastoupený: Mgr. Jan Zeman, starosta
IČ: 00244694
DIČ: CZ00244694
tel.: +420 720 935 953
e-mail: obec@borsovnvlt.cz
ID-DS: rk5bfx
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 8824231/0100

1.2 Zhotovitel: PRADAST, spol. s r.o.

sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 10/6, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice
statutární zástupce: Ing. Petr Steinbauer, jednatel
IČ: 60826053
DIČ: CZ60826053
tel.: +420 387 984 922
e-mail: info@pradast.cz

ID-DS: twgucfr
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.ú. 253697600/0300
registrace (spis. zn.): C 3777 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Výše uvedené smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 Zákona č. 134/2016 Sb. dohodly, na základě změny specifikované ve změnovém listu č. 1, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 4. 2024, kterým se mění ustanovení čl. 3.1., 3.3 a 4.1. následovně:

Původní znění čl. 3.1. a 3.3. smlouvy:

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

<i>Popis</i>	<i>Termín</i>
Zahájení prací na díle	do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
Dokončení prací na díle	do 30. 09. 2024
Spolupráci při kolaudaci	do 30. 11. 2024

3.3. Prodloužení termínu provedení díla musí být předem odsouhlaseno objednatelem, s tím, že zhotovitel bere na vědomí, že podmínkou pro poskytnutí dotace je ukončení realizace projektu do 30. 11. 2024 (ukončením realizace projektu se rozumí ukončení stavby včetně vydání kolaudačního rozhodnutí) – dojde-li ke krácení nebo nepřiznání dotačních finančních prostředků na základě prodloužení zhotovitelem s termínem dokončení díla bez vad a nedodělků a s tím souvisejícím nevydáním kolaudačního rozhodnutí, je objednatel oprávněn uplatňovat po zhotoviteli náhradu vzniklé škody v plné výši.

Nové znění čl. 3.1.a 3.3:

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

<i>Popis</i>	<i>Termín</i>
Zahájení prací na díle	do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
Dokončení prací na díle	do 31. 10. 2024
Spolupráci při kolaudaci	do 31. 12. 2024

3.3. Prodloužení termínu provedení díla musí být předem odsouhlaseno objednatelem, s tím, že zhotovitel bere na vědomí, že podmínkou pro poskytnutí dotace je ukončení realizace projektu do 31. 12. 2024 (ukončením realizace projektu se rozumí ukončení stavby včetně vydání kolaudačního rozhodnutí) – dojde-li ke krácení nebo nepřiznání dotačních finančních prostředků na základě prodloužení zhotovitelem s termínem dokončení díla bez vad a nedodělků a s tím souvisejícím nevydáním kolaudačního rozhodnutí, je objednatel oprávněn uplatňovat po zhotoviteli náhradu vzniklé škody v plné výši.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že se jedná o kompletní změnu provedení technologie FVE, popsanou a odůvodněnou ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1 a nejedná se tudíž o vícepráce ve smyslu čl. 4.8. smlouvy, dohodly se smluvní strany na prodloužení

termínu dokončení prací na díle s tím, že zhotovitel bere na vědomí ustanovení čl. 3.3. smlouvy o dílo.

Původní znění čl. 4.1. smlouvy:

4.1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

<i>Název akce: Přístavba mateřské školy</i>	
Cena celkem bez DPH	15 479 479,79 Kč
DPH 21 %	3 250 690,76 Kč
Cena celkem včetně DPH	18 730 170,55 Kč

DPH bude účtována dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení příslušné faktury.

Nové znění čl. 4.1.:

4.1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

<i>Název akce: Přístavba mateřské školy</i>	
Cena celkem bez DPH	15 479 479,79 Kč
ZL č. 1 – FVE (méněpráce)	- 209 742,40 Kč
ZL č. 1 – FVE (vícepráce)	1 091 947,00 Kč
Cena celkem bez DPH	16 361 684,39 Kč
DPH 21 %	3 435 953,72 Kč
Cena celkem včetně DPH	19 797 638,11 Kč

DPH bude účtována dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení příslušné faktury.

Ostatní ustanovení a články smlouvy o dílo ze dne 5. 4. 2024 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom elektronickém stejnopisu podepsaném elektronickými podpisy osob k tomu pověřených oběma smluvními stranami, který obdrží obě smluvní strany.

Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu) uvedené v záhlaví tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tento dodatek č. 1.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si dodatek č. 1 smlouvy o dílo před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a tento je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy dodatku č. 1:

- Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu změn

Dodatek č. 1 byl schválen Zastupitelstvem obce Boršov nad Vltavou dne 23. 9. 2024.

V Boršově nad Vltavou dne

V Českých Budějovicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Jan Zeman
Digitálně podepsal
Mgr. Jan Zeman
Datum: 2024.09.23
11:07:20 +02'00'

Ing. Petr Steinbauer
Digitálně podepsal
Ing. Petr Steinbauer
Datum: 2024.09.23
12:38:34 +02'00'

Mgr. Jan Zeman
starosta obce Boršov nad Vltavou

Ing. Petr Steinbauer
jednatel společnosti PRADAST, spol. s r.o.